

**ОТЧЁТ**  
**текущего ремонта за 2021 год**  
**на жилом доме: Б.Цемент, 12**

Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.01.2021 год	-31,48	тыс.руб.
Плановые начисления по статье текущий ремонт от жилых помещений на 2021 год	127,99	тыс.руб.
<b>Доходы от аренды общего имущества жилого дома за 2021 год:</b>		
ООО "Омские кабельные сети" - размещение оборудования	1,92	тыс.руб.
Денежные средства за счёт статьи ОДН	10,00	
<b>План текущего ремонта на 2021 год</b>	<b>108,43</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2021 год	100,49	%
Переплата населения за 2021 год	0,49	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2021 год	0,63	тыс.руб.
<b>Итого: факт текущего ремонта за 2021 год:</b>	<b>109,06</b>	<b>тыс.руб.</b>

№	Виды работ	ед.изм.	кол-во	стоимость т.руб.	сроки исполнения
1	Замена розлива ХВС п.5,6 ф 63	п.м	30	52,48	февраль
2	Замена розлива ХВС п.5,6 ф 25,32	п.м	20		февраль
3	Замена стояка отопления п.3 (кухонный)	п.м	26	9,81	сентябрь
4	Замена запорной арматуры на гвс ф25	шт	1	1,18	январь
5	Замена стояков ГВС	п.м	3	2,25	май
6	Установка скамеек п.2,6	шт	2	8,28	июль
	<b>Итого</b>			<b>74,00</b>	

**Примечание:**

Неосвоенные денежные средства в размере 35,06 т.рублей по согласованию с уполномоченными представителями собственников МКД перенесены на работы 2021 года.